

COMUNE DI POSTUA
(PROVINCIA DI VERCELLI)

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: RASINO Geom. Giovanni

DETERMINAZIONE N. 53 DEL 07 MAGGIO 2014.

OGGETTO: " APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE, STATO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE SECONDO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI E STATO FINALE ALLA DITTA ESECUTRICE, LIQUIDAZIONE SALDO SPESE TECNICHE, RELATIVO AI LAVORI DI REALIZZAZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO, OPERE ESEGUITE DALLA DITTA CARRARA S.R.L. CORRENTE IN SCOPA (VC) – CODICE CUP E42C11000440002 – CODICE CIG LAVORI 4538211A2E – CODICE CIG PROGETTISTA E D.L. (ING. STANZANI FABRIZIO: ZF80A87EEA."

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto di nomina Responsabile del Servizio Tecnico in da 08 marzo 2013;

PREMESSO:

- Che questo Ente risulta beneficiario di un contributo di **Euro 40.000,00** ai sensi della Legge Regionale n. 18/84 e Legge Regionale 25/10 art. 12 per lavori di rifacimento strada di collegamento;
 - Che con deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 27 settembre 2012 il Comune di Postua approvava il progetto definitivo ed esecutivo dei lavori di RIFACIMENTO STRADA DI COLLEGAMENTO predisposto dall'Ing. STANZANI Fabrizio, incaricato con Determinazione dell'Ufficio Tecnico n. 111 del 24 luglio 2012, progetto complessivo pari ad **Euro 45.000,00** nel seguente quadro economico di progetto:
 - Importo totale **LAVORI** (compresi oneri sicurezza di Euro 950,00 non soggetto a ribasso d'asta).....Euro **30.950,00**
 - IVA 21% sulla voce **LAVORI**.....Euro **6.499,50**
 - Oneri per spese generali e tecniche, cassa compresa, quota RUP Euro **6.240,08**
 - IVA 21% su totale Spese e contributi.....Euro **1.310,42**
-
- Totale complessivo di progetto Euro **45.000,00**

e così finanziato:

- **Euro 40.000,00 contributo Regione Piemonte;**
- **Euro 5.000,00 con fondi propri del Comune di Postua;**

PRESO ATTO che a seguito di gara d'appalto ai sensi del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati all'Impresa CARRARA s.r.l. corrente in Frazione Valletto, SCOPA (VC), per l'importo netto di Euro **28.250,00** (oneri per la sicurezza compresi) oltre ad IVA e che **attualmente risulta pari al 22%**;

VISTO il contratto in atti e stipulato tra le parti, rep. n. 631 in data 07 febbraio 2013 e registrato a norma di Legge, nell'importo netto di Euro **28.250,00** oltre ad IVA di Legge;

PRESO ATTO che i lavori hanno avuto inizio in data **27 dicembre 2012**, come risultante dal verbale di consegna in atti di questo Ente a firma del Direttore dei Lavori e tecnico progettista incaricato Ing. STANZANI Fabrizio;

PRESO ATTO che i lavori sono stati definitivamente ultimati in data **20 dicembre 2013**;

VISTI gli atti di contabilità finale, Stato finale e Certificato di Regolare Esecuzione, predisposti dal Direttore dei Lavori Ing. STANZANI Fabrizio, in data 09 aprile 2014, da cui risulta che le opere sono state eseguite regolarmente dalla Ditta CARRARA s.r.l. nell'importo di **Euro 28.137,11**;

VISTO l'Avviso ad Opponendum predisposto dal Comune di Postua in data 19 febbraio 2014, pubblicato all'Albo Pretorio informatizzato del Comune di Postua dal giorno 19/02/2014 e fino al giorno 21/03/2014, n. registro 43 e che nulla è pervenuto entro i termini da parte di terzi;

PRESO ATTO che in corso d'opera è stato approvato e liquidato n. 1 S.A.L. nell'importo netto di Euro 24.770,00 oltre ad IVA 21% e per complessivi Euro 29.971,70, giusta Determinazione dell'U.T. n. 57 del 25 giugno 2013 e che pertanto il credito spettante alla Ditta esecutrice ammonta a complessivi Euro 3.367,11 netti e come di seguito:

- Importo II° S.A.L., Euro 3.225,00 oltre ad IVA 22% e per complessivi **Euro 3.934,50**, fattura della Ditta CARRARA s.r.l. in atti di questo Ente, n. 03 del 03 febbraio 2014;
- Importo Saldo lavori, Euro 142,11 oltre ad IVA 22% e per complessivi **Euro 173,37**, fattura della Ditta CARRARA s.r.l. in atti di questo Ente, n. 35 del 11 aprile 2014;

PRESO ATTO che, in merito alle Spese Tecniche del progettista e D.L. Ing. STANZANI Fabrizio, sono stati liquidati n. 2 acconti come di seguito:

- Parcella n. 78/12/D del 13 dicembre 2012 nell'importo di Euro 3.000,00 oltre ad IVA e contributi per complessivi Euro 3.775,20;
- Parcella n. 23/2013/D del 14 maggio 2013 nell'importo di Euro 2.500,00 oltre ad IVA e contributi per complessivi Euro 3.146,00,

e che pertanto il credito spettante al tecnico progettista e D.L. risulta essere pari ad Euro 500,00 oltre ad IVA e contributi e per complessivi **Euro 634,40**, parcella in atti di questo Ente n. 25/2014/D del 11 aprile 2014;

VERIFICATO che recentemente l'aliquota IVA è stata adeguata al 22% e pertanto nel quadro economico definitivo di approvazione degli atti di contabilità finale si terrà conto dell'adeguamento normativo in questione;

RITENUTO di provvedere all'approvazione degli atti di contabilità finale;

PRESO ATTO che il codice CUP dell'intervento risulta essere: **E42C11000440002**;

PRESO ATTO che il codice CIG dell'intervento risulta essere: **4538211A2E**;

PRESO ATTO che il codice CIG del servizio di progettazione e D.L. risulta essere: **ZF80A87EEA**;

VISTA la documentazione attinente al D.U.R.C. (Documento di Regolarità Contributiva) della Ditta **CARRARA s.r.l.** allegata in copia alla presente Determinazione, rilasciato dagli Enti competenti in data 19 marzo 2014 su richiesta del Comune di Postua (DURC regolare ai sensi di Legge ed avente validità per gg. 120);

VISTA la documentazione attinente al D.U.R.C. (Documento di Regolarità Contributiva) dell'Ing. **STANZANI Fabrizio** allegata in copia alla presente Determinazione, rilasciato dagli Enti competenti in data 07 aprile 2014 su richiesta del Comune di Postua (DURC regolare ai sensi di Legge ed avente validità per gg. 120);

RITENUTO pertanto di dover procedere con l'approvazione degli atti in questione,

DETERMINA

1) di approvare gli atti di contabilità finale, **II° Stato di Avanzamento dei lavori, Stato Finale e Certificato di Regolare Esecuzione** (che sostituisce ai sensi e per gli effetti di Legge il certificato di collaudo), inerenti alle opere di **REALIZZAZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO** eseguiti dalla Ditta **CARRARA s.r.l.** corrente in Frazione Valletto, Scopa (VC) nell'importo netto di Euro **28.137,11** oltre ad IVA di Legge competente;

2) di liquidare alla Ditta **CARRARA s.r.l.**, così come risultante dal **II° Stato di Avanzamento dei Lavori**, l'importo di Euro 3.225,00, **oltre ad IVA 22% e per complessivi Euro 3.934,50** prendendo atto della regolarità del **DURC in atti (rilasciato dagli Enti competenti in data 19 marzo 2014 su richiesta del Comune di Postua)**, imputando la spesa complessiva al cap. 3480, cod. 2.08.01.01 del redigendo Bilancio 2014 in conto RR.PP.;

3) di liquidare alla Ditta **CARRARA s.r.l.**, così come risultante dallo Stato Finale e Certificato di Regolare Esecuzione, l'importo a saldo lavori di Euro 142,11, **oltre ad IVA 22% e per complessivi Euro 173,37** prendendo atto della regolarità del **DURC in atti (rilasciato dagli Enti competenti in data 19 marzo 2014 su richiesta del Comune di Postua)**, imputando la spesa complessiva al cap. 3480, cod. 2.08.01.01 del redigendo Bilancio 2014 in conto RR.PP.;

4) di approvare e liquidare la parcella n. 25/2014/D del 11 aprile 2014 dell'Ing. **STANZANI Fabrizio** a saldo delle spese tecniche di progettazione e D.L. per complessivi Euro **634,40** (IVA e contributi compresi), **prendendo atto della regolarità del DURC in atti (rilasciato dagli Enti competenti in data 07 aprile 2014 su richiesta del Comune di Postua)**, imputando la spesa complessiva al cap. 3480, intervento n. 2.08.01.01 del redigendo Bilancio 2014 in conto RR.PP.;

5) di prendere atto che il **QUADRO ECONOMICO FINALE**, aggiornato con l'aliquota IVA pari al 22% sia sull'importo dei lavori che per le Spese tecniche, viene ad essere il seguente:

Importo totale LAVORI (compresi oneri sicurezza di Euro 950,00

non soggetto a ribasso d'asta) **come si seguito specificato:**

I° S.A.L.....	importo Lordo IVA 21% compresa.....	Euro 29.971,70
II° S.A.L.....	importo Lordo IVA 22% compresa.....	Euro 3.934,50
SALDO LAVORI.....	importo Lordo IVA 22% compresa.....	Euro 173,37

Oneri per spese generali e tecniche, come si seguito specificato:

I° ACCONTO.....	importo Lordo IVA 21% compresa.....	Euro 3.775,20
II° ACCONTO	importo Lordo IVA 21% compresa.....	Euro 3.146,00
SALDO SPESE TECNICHE.....	importo Lordo IVA 22% compresa.....	Euro 634,40

Totale spesa finale sostenuta	Euro 41.635,17
--------------------------------------	-----------------------

IMPORTO PROGETTO	Euro 45.000,00
-------------------------	-----------------------

ECONOMIA.....	Euro 3.364,83
----------------------	----------------------

6) di dare atto che il codice CUP dell'intervento risulta essere: **E42C11000440002**;

7) di dare atto che il codice CIG dell'intervento risulta essere: **4538211A2E**;

8) di dare atto che il codice CIG del Servizio di progettazione, D.L. risulta essere **ZF80A87EEA**;

9) di prendere atto di quanto contenuto negli artt. 3 e seguenti della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 circa la **tracciabilità dei flussi finanziari**, che la Ditta **CARRARA s.r.l.** nonché l'Ing. **STANZANI Fabrizio** assumono l'**obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari**, restando inteso che in caso contrario il contratto tra le parti è da intendersi nullo;

10) di dare atto del rispetto dell'art. 191 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i..

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, 1° c., del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 il sottoscritto esprime, sulla proposta della presente di deliberazione, il seguente parere, in ordine alla sola regolarità tecnica:



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to: (RASINO Geom. Giovanni)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

si attestano la regolarità contabile, copertura finanziaria (art. 153 c.3,4 e 5 d.lgs.267/2000) e la registrazione dell'impegno di spesa N. 367/2011

Li 07/05/14

143/2012
144/2012



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to: (PASSUTO Lucietta)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Reg. pubbl. n.

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio informatizzato del Comune di Postua dal giorno _____ al giorno _____ per rimanervi quindici giorni consecutivi.