

COMUNE DI POSTUA
Provincia di Vercelli

DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 47 DEL 12 Aprile 2011

OGGETTO:	Lavori di "REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI POTENZA 9,6 kWp SULLA COPERTURA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI POSTUA " - Approvazione 1° Stato Avanzamento Lavori e liquidazione Parcella Incarico Professionale
-----------------	--

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D.gls. n° 267/2000;

Visto il decreto di nomina del sottoscritto Tecnico Comunale a Responsabile del Servizio Tecnico;

Vista la Deliberazione G.C. n. 28 del 20.07.2010 esecutiva ai sensi di Legge, con la quale è stato approvato il Progetto esecutivo dei lavori di cui all'oggetto

Vista la determinazione n. 06 del 26.01.2011 con la quale sono stati affidati i lavori di cui all'oggetto alla Ditta Impresa "Bieletrica di Banderè & C. via Mazzini 44 - 13836 COSSATO;

Vista la determinazione n. 09 del 08.02.2011 con la quale veniva autorizzata la consegna anticipata dei lavori medesimi;

Visto il contratto in data 22.02.2011 n. 615 di Rep. ;

Visto lo stato avanzamento dei lavori redatto dalla Direzione dei lavori in data 04.03.2011 che prevede un importo di Euro 32.982,86 giusto Certificato n. 1 dell'importo di euro 32.817,95 dedotte le trattenute di legge;

Vista la Proposta di Parcella fatta pervenire dalla Direzione Lavori in data 07.04.2011 relativa alla progettazione dei lavori in oggetto dell'importo di Euro 9.110,40;

Visto l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

DETERMINA

- di approvare 1° Stato Avanzamento Lavori di cui all'oggetto, compilato dal Direttore Dei Lavori Studio Tecnico Ing. Agostino via Duca D'Aosta n. 53 – Borgosesia.. in data 04.03.2011, il quale dichiara la possibilità di pagare all' Impresa "Biolettrica di Banderè & C. via Mazzini 44 - 13836 COSSATO , appaltatrice, la somma di Euro 32.817,95 oltre IVA ;
- di liquidare la fattura n. 15/11 del 07.04.2011 della Direzione lavori Studio Tecnico Ing. Agostino via Duca D'Aosta n. 53 – Borgosesia dell'importo di Euro 9.110,40 IVA e contribuire c.n.p.a. compresa relativa alla progettazione e direzione dei lavori di cui sopra;
- Di dare atto che la spesa e prevista nel bilancio 2011, gestione residui;

Postua, lì 12.04.2011



Il Responsabile del Settore Te

(geom. Roberto Scalabrino)

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi dell'art. 153, del D.Lg. 267/00;.

Postua, lì 12.04.2011

IL Responsabile di Ragioneria

(Passuto Lucietta)



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. _____ Reg. Pubbl.

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Postua, _____

IL MESSO COMUNALE

Lavori: Lavori di realizzazione di impianto fotovoltaico
POTENZA 9,60 kWp presso scuola elementare di Postua

Impresa: BIELETTRICA di Banderè & C. snc- Via Mazzini 85 13836 COSSATO (BI)

Contratto n. :

STATO D'AVANZAMENTO

N.1

lavori a tutto il 04/03/2011

<i>Importo Progetto (€)</i>	44000,00
-----------------------------	-----------------

<i>Ribasso offerto (%)</i>	20,567
----------------------------	--------

<i>Importo netto depurato del contratto (€)</i>	34950,52
---	----------

<i>Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (€)</i>	1000,00
--	---------

<i>Totale contrattuale (€)</i>	35950,52
--------------------------------	-----------------

<i>Fondo a disposizione amministrazione (€)</i>	15000,00
--	-----------------

del quale impegnato	IVA Lavori	3595,05
---------------------	------------	---------

	Spese tecniche+IVA	8935,20
--	--------------------	---------

	Resp procedimento	632,00
--	-------------------	--------

	A disp Allacci ENEL	932,80
--	---------------------	--------

<u>Totale Impegnato</u>	<u>14095,05</u>
--------------------------------	------------------------

Data di consegna dei lavori	11/02/2011
-----------------------------	------------

Data di inizio dei lavori	11/02/2011
---------------------------	------------

Scadenza del tempo utile per l'esecuzione delle opere	22/03/2011
---	------------

STATO AVANZAMENTO N°1

Designazione lavori	Importo lavori (€)	% incidenza	TOTALE (€)	% lavori contabilizzati	TOTALE (€)
Importo soggetto a ribasso d'asta	44000,00	100	44000,00	91,74517	40367,87
Totale lavori soggetti a ribasso					40367,87
A dedurre ribasso d'asta del 20,567%					-8302,46
Totale netto lavori					32065,41
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta			1000,00	91,74517	917,45
TOTALE LAVORI					32982,86
TOTALE SAL n.1					32982,86
li, 04 MAR. 2011					
L'impresa				Il Direttore dei lavori	
BIELETTICA DI BANDERE' & C. snc COSSATO (BI)				Ing. Agostino	



bieletrica
COSSATO

PROVINCIA DI VERCELLI

COMUNE DI POSTUA

LAVORI DI REALIZZAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO SULLA COPERTURA DELLA SCUOLA
ELEMENTARE

CERTIFICATO N°1
PER IL PAGAMENTO DELLA PRIMA RATA

Visto il contratto col quale viene affidata alla ditta BIELETTRICA DI BANDERE' , COSSATO (BI)
l'esecuzione dei lavori suindicati risultando dalla contabilità fino ad oggi i seguenti conteggi:

-Ammontare dei lavori o delle somministrazioni € 32982,86=

Ritenute contrattuali da dedurre:
-0,5% per infortuni € 164,91=

Rimane l'ammontare netto di € 32817,95=

RISULTA IL CREDITO D'IMPRESA € 32817,95=

Il responsabile del procedimento



Prov. di
Vercelli

Il Direttore dei Lavori
Ing. S. Agostino

