

COMUNE DI POSTUA
(PROVINCIA DI VERCELLI)

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: RASINO Geom. Giovanni

DETERMINAZIONE N. 59 DEL 29 MAGGIO 2014.

OGGETTO: " APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE, STATO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE STATO FINALE ALLA DITTA ESECUTRICE E LIQUIDAZIONE SPESE TECNICHE, RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE IDRAULICA ALVEI ED OPERE RETICOLO DEMANIALE, OPERE ESEGUITE DALLA DITTA VECCHIO MARIO S.R.L. CORRENTE IN QUARONA (VC) – CODICE CUP E49G09000060002 – CODICE CIG LAVORI ZD40C0B780 – CODICE CIG PROGETTISTA E D.L. (GEOLOGO DOTT. TAMONE FRANCO): Z240CD8CAD."

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto di nomina Responsabile del Servizio Tecnico in da 08 marzo 2013;

RICHIAMATA la nota di prot. n. **58025/DB1400** del **04 agosto 2009** della Regione Piemonte, Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste di Torino, qui pervenuta agli atti di questo Ente in data 07 agosto 2009 al prot. gen. n. 1368 con la quale è stato assegnato al Comune di Postua ai sensi della Determinazione Dirigenziale n. 1586 del 29 luglio 2009 un contributo in conto capitale di Euro **30.000,00** per la redazione del progetto di "MANUTENZIONE IDRAULICA ALVEI ED OPERE RETICOLO DEMANIALE"- IMPORTO PROGETTO EURO **30.000,00** – CODICE CUP: **E49G09000060002**;

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. **122** del **17 novembre 2009** con cui è stato dato incarico all'Associazione Temporanea Geom. ZARDO Luigino e Geologo Dott. TAMONE Franco con studio tecnico in Borgosesia, Via Monterosa 1, per la redazione degli elaborati progettuali nonché ogni ulteriore adempimento di Legge, Direzione Lavori e redazione atti di contabilità;

VISTO il progetto definitivo predisposto dai tecnici incaricati riguardante i lavori di che trattasi, nell'importo complessivo di Euro **30.000,00** ed approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 31 luglio 2013;

VISTO il progetto esecutivo così composto, approvato con deliberazione di G.C. n. 31 del 10 ottobre 2013:

- Relazione tecnica;
- Computo metrico, elenco prezzi, cronoprogramma;
- Relazione Geologico_tecnica ed idrogeologica;
- Documentazione fotografica;
- Tavole di progetto;
- Capitolato speciale d'appalto;
- Prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nel seguente quadro economico progettuale:

Importo totale LAVORI (compresi oneri sicurezza di Euro 483,90 non soggetto a ribasso d'asta).....	Euro	20.500,00
IVA 21% sulla voce LAVORI.....	Euro	4.305,00
Oneri per spese generali e tecniche.....	Euro	3.075,00
Contributo 2% su Spese Tecniche.....	Euro	61,50
IVA su totale Spese Tecniche e contributi.....	Euro	658,65
Per indennità , occupazioni, imprevisti.....	Euro	1.194,85
Spese R.U.P. (max 2% dell'importo lavori).....	Euro	205,00

Totale complessivo di progetto Euro 30.000,00

- Per l'importo di Euro 30.000,00 con oneri a carico della Regione Piemonte;

PRESO ATTO che a seguito di gara d'appalto ai sensi del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati all'Impresa **VECCHIO Mario s.r.l.** corrente in Via Alla Noca 55, Quarona (VC), per l'importo netto di Euro **17.169,32** (oneri per la sicurezza compresi) oltre ad IVA e che **attualmente risulta pari al 22%**;

VISTO il contratto in atti e stipulato tra le parti, rep. n. 641 in data 06 febbraio 2014 e registrato a norma di Legge, nell'importo netto di Euro **17.169,32** oltre ad IVA di Legge;

PRESO ATTO che i lavori hanno avuto inizio in data **03 marzo 2014**, come risultante dal verbale di consegna in atti di questo Ente a firma del Direttore dei Lavori e tecnico progettista incaricato Geologo Dott. TAMONE Franco;

PRESO ATTO che i lavori sono stati definitivamente ultimati in data **28 marzo 2014**;

VISTI gli atti di contabilità finale, Stato finale e Certificato di Regolare Esecuzione, predisposti dal Direttore dei Lavori Geologo Dott. TAMONE Franco, in data **30 aprile 2014**, da cui risulta che le opere sono state eseguite regolarmente dalla Ditta VECCHIO Mario s.r.l. nell'importo di Euro **17.169,32**;

VISTO l'Avviso ad Opponendum predisposto dal Comune di Postua in data 09 aprile 2014, pubblicato all'Albo Pretorio informatizzato del Comune di Postua dal giorno 09/04/2014 e fino al giorno 10/05/2014, n. registro 85 e che nulla è pervenuto entro i termini da parte di terzi;

PRESO ATTO che non sono stati predisposti e approvati SAL in corso d'opera e pertanto il credito spettante alla Ditta VECCHIO Mario s.r.l. è pari ad Euro 17.169,32 oltre ad IVA 22% e per complessivi Euro **20.946,57**;

VISTA la fattura n. 70 del 07 maggio 2014, in atti di questo Ente, della Ditta VECCHIO Mario s.r.l. nell'importo complessivo di Euro **20.946,57**;

VISTA la fattura del professionista Geologo Dott. TAMONE Franco, progettista e Direttore dei Lavori, n. 10/14 del 07 maggio 2014, nell'importo netto di Euro 3.075,00, oltre a contributi ed IVA 22% e per complessivi Euro **3.826,53**;

PRESO ATTO che non sono stati erogati acconti per la progettazione D.L. e pertanto il credito spettante al Geologo Dott. TAMONE Franco risulta essere pari ad Euro 3.075,00 oltre a contributi ed IVA 22% e per complessivi Euro **3.826,53**;

VERIFICATO che recentemente l'aliquota IVA è stata adeguata al 22% e pertanto nel quadro economico definitivo di approvazione degli atti di contabilità finale si terrà conto dell'adeguamento normativo in questione;

RITENUTO di provvedere all'approvazione degli atti di contabilità finale;

PRESO ATTO che il codice CUP dell'intervento risulta essere: **E49G09000060002**;

PRESO ATTO che il codice CIG dell'intervento risulta essere: **ZD40C0B780**;

PRESO ATTO che il codice CIG del servizio di progettazione e D.L. risulta essere: **Z240CD8CAD**;

VISTA la documentazione attinente al D.U.R.C. (Documento di Regolarità Contributiva) della Ditta **VECCHIO Mario s.r.l.** allegata in copia alla presente Determinazione, rilasciato dagli Enti competenti in data 12 maggio 2014 su richiesta del Comune di Postua (DURC regolare ai sensi di Legge ed avente validità per gg. 120);

VISTA la documentazione attinente al D.U.R.C. (Documento di Regolarità Contributiva) del Geologo Dott. **TAMONE Franco** allegata in copia alla presente Determinazione, rilasciato dagli Enti competenti in data 22 maggio 2014 su richiesta del Comune di Postua (DURC regolare ai sensi di Legge ed avente validità per gg. 120);

RITENUTO pertanto di dover procedere con l'approvazione degli atti in questione,

DETERMINA

1) di approvare gli atti di contabilità finale, Stato Finale e Certificato di Regolare Esecuzione (che sostituisce ai sensi e per gli effetti di Legge il certificato di collaudo) inerenti alle opere di **DI MANUTENZIONE IDRAULICA ALVEI ED OPERE RETICOLO DEMANIALE** eseguiti dalla Ditta **VECCHIO Mario s.r.l.** corrente in Via Alla Noca 55, Quarona (VC), nell'importo netto di Euro 17.169,32 oltre ad IVA 22% competente e per complessivi Euro 20.946,57, **fattura in atti n. 70 del 07 maggio 2014;**

2) di liquidare alla Ditta **VECCHIO Mario s.r.l.**, così come risultante dallo Stato Finale e Certificato di Regolare Esecuzione, l'importo di Euro 17.169,32, **oltre ad IVA 22% e per complessivi Euro 20.946,57 prendendo atto della regolarità del DURC in atti (rilasciato dagli Enti competenti in data 12 maggio 2014 su richiesta del Comune di Postua)**, imputando la spesa complessiva al cap. 3359, intervento n. 02.09.04.01 del redigendo Bilancio 2014 in conto RR.PP.;

3) di approvare e liquidare la fattura n. 10/14 del 07 maggio 2014 del Dott. Geologo **TAMONE Franco** importo delle Spese Tecniche di progettazione e D.L. per complessivi Euro 3.826,53 (IVA e contributi compresi), **prendendo atto della regolarità del DURC in atti (rilasciato dagli Enti competenti in data 22 maggio 2014 su richiesta del Comune di Postua)**, imputando la spesa complessiva al cap. 3359, intervento n. 02.09.04.01 del redigendo Bilancio 2014 in conto RR.PP.;

4) di prendere atto che il **QUADRO ECONOMICO FINALE**, aggiornato con l'aliquota IVA pari al 22% sia sull'importo dei lavori che per le Spese tecniche, viene ad essere il seguente:

Importo totale LAVORI (compresi oneri sicurezza di Euro 483,90 non soggetto a ribasso d'asta).....	Euro	17.169,32
IVA 22% sulla voce LAVORI.....	Euro	3.777,25
Oneri per spese generali e tecniche, cassa compresa.....	Euro	3.136,50
IVA 22% su totale Spese.....	Euro	690,03
Spese R.U.P. (max 2% dell'importo lavori).....	Euro	205,00
Totale spesa finale sostenuta	Euro	24.978,10
CONTRIBUTO CONCESSO	Euro	30.000,00
ECONOMIA.....	Euro	5.021,90

5) di dare atto che il codice CUP dell'intervento risulta essere: **E49G09000060002;**

6) di dare atto che il codice CIG dell'intervento risulta essere: **ZD40C0B780;**

7) di dare atto che il codice CIG del Servizio di progettazione, D.L. risulta essere **Z240CD8CAD;**

8) di prendere atto di quanto contenuto negli artt. 3 e seguenti della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 circa la **tracciabilità dei flussi finanziari**, che la Ditta **VECCHIO Mario s.r.l.** nonché il Geologo Dott. **TAMONE Franco** assumono l'**obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari**, restando inteso che in caso contrario il contratto tra le parti è da intendersi nullo;

9) di dare atto del rispetto dell'art. 191 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

10) di inviare copia della presente alla competente **Direzione Regionale per l'erogazione del saldo del contributo assegnato al Comune di Postua.**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, 1° c., del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 il sottoscritto esprime, sulla proposta della presente di deliberazione, il seguente parere, in ordine alla sola regolarità tecnica.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to: (RASINO Geom. Giovanni)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

si attestano la regolarità contabile, copertura finanziaria (art. 153 c.3,4 e 5 d.lgs.267/2000) e la registrazione dell'impegno di spesa N.

Li



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to: (PASSUTO Lucietta)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Reg. pubbl. n.....

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio informatizzato del Comune di Postua dal giorno _____ al giorno _____ per rimanervi quindici giorni consecutivi.