

COMUNE DI POSTUA
(PROVINCIA DI VERCELLI)

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: RASINO Geom. Giovanni

DETERMINAZIONE N. 21 DEL 19 FEBBRAIO 2014

OGGETTO: " APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE, STATO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE SALDO FINALE ALLA DITTA ESECUTRICE E LIQUIDAZIONE SALDO SPESE TECNICHE, RELATIVO AI LAVORI DI STUBAMENTO ED ADEGUAMENTO SEZIONI DI DEFLUSSO RIO DELLA PIATTA E RII MINORI, OPERE ESEGUITE DALLA DITTA BERTINI S.R.L. CORRENTE IN RIVA VALDOBBIÀ (VC) – CODICE CUP E49H09000520001 – CODICE CIG LAVORI 4189378018 – CODICE CIG PROGETTISTA E D.L. Z5607F7B88."

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto di nomina Responsabile del Servizio Tecnico in data 08 marzo 2013;

PREMESSO:

- Che con nota in data 31 aprile 2008 pervenuta a questo Ente in data 05 agosto 2008 è stato concesso al Comune di Postua un contributo di Euro 220.000,00 Legge n. 296/2006 art. 1 c. 1360 Secondo Piano strategico nazionale per la difesa del suolo D.G.R. n. 19_8966 del 16 giugno 2008;
- Che con Determina n. 88 in data 09.09.2009 vennero affidati allo Studio Associato "Territorium", domiciliato in Via Marconi 32/A – Trivero, la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione lavori e coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione ex D.lgs. n. 494/1996 e s.m.i. dell'opera pubblica denominata "STUBAMENTO ED ADEGUAMENTO SEZIONI DI DEFLUSSO RIO DELLA PIATTA E RII MINORI";
- Che con deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 18 aprile 2007 venne approvato il progetto preliminare dei lavori di che trattasi;
- Che con deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 16 settembre 2010 veniva approvato il progetto definitivo dei lavori di che trattasi e con Determinazione n. 177 del 29 dicembre 2011 veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori ai sensi di Legge, nel seguente quadro economico progettuale:

- Importo totale LAVORI (compresi oneri sicurezza di Euro 4.410,88 non soggetto a ribasso d'asta).....	Euro	159.530,88
- IVA 21% sulla voce LAVORI	Euro	33.501,48
- Spese Tecniche progettazione, D.L. e adempimenti sicurezza.....	Euro	19.552,25
- Contributi 2% su Spese Tecniche.....	Euro	391,05
- IVA 21% su Spese Tecniche e contributi.....	Euro	4.188,09
- Rilievi, accertamenti ed indagini.....	Euro	2.000,00
- Allacciamenti ai pubblici servizi (spostamento palo Telecom).....	Euro	3.953,67
- Quota RUP	Euro	354,38
- Imprevisti ed arrotondamenti.....	Euro	200,00
- Accantonamento di cui all'art. 133 , commi 3 e 4 del Codice dei Contratti.....	Euro	517,71
- Spese di cui agli art. 90 comma 5 e 92 comma 7bis del Codice.....	Euro	300,00

Totale complessivo di progetto Euro 224.489,51

e così finanziato:

- **Euro 220.000,00 contributo Regione Piemonte;**
- **Euro 4.489,51 con fondi propri del Comune di Postua;**

PRESO ATTO che a seguito di gara d'appalto ai sensi del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati all'Impresa BERTINI s.r.l. corrente in Località Miniere, RIVA VALDOBBIA (VC), per l'importo netto di Euro **104.835,56** (oneri per la sicurezza compresi) oltre ad IVA 21%;

VISTO il contratto in atti e stipulato tra le parti, rep. n. 629 in data 31 dicembre 2012 e registrato a norma di Legge, nell'importo netto di Euro 104.835,56 oltre ad IVA di Legge;

PRESO ATTO che i lavori hanno avuto inizio in data 14 febbraio 2013, come risultante dal verbale di consegna in atti di questo Ente a firma del Direttore dei Lavori e tecnico progettista incaricato Studio Tecnico Territorium;

PRESO ATTO che i lavori sono stati definitivamente ultimati in data 04 novembre 2013;

VISTI gli atti di contabilità finale, Stato finale e Certificato di Regolare Esecuzione, predisposti dalla Dott.ssa FIAMMENGIO Claudia dello Studio TERRITORIUM, Direttore dei Lavori, in data **04 novembre 2013**, da cui risulta che le opere sono state eseguite regolarmente dalla Ditta BERTINI s.r.l. nell'importo di Euro **104.835,03**;

VISTO l'Avviso ad Opponendum predisposto dal Comune di Postua in data 27 novembre 2013, pubblicato all'Albo Pretorio informatizzato del Comune di Postua dal giorno 27/11/2013 e fino al giorno 27/12/2013, n. registro 317 e che nulla è pervenuto entro i termini da parte di terzi;

VISTO quindi il Certificato di Regolare Esecuzione (C.R.E.) in data 23 gennaio 2014 a firma della Dott.ssa FIAMMENGIO Claudia dello Studio TERRITORIUM, Direttore dei Lavori, che sostituisce il Certificato di collaudo delle opere ai sensi di Legge;

VISTA la Determinazione dell'Ufficio Tecnico Comunale n. 91 del giorno 11 settembre 2013 di approvazione e liquidazione del I° SAL e **Certificato di pagamento n. 1** all'Impresa BERTINI s.r.l. corrente in Località Miniere, RIVA VALDOBBIA (VC), per l'importo netto di Euro **52.600,00** (oneri per la sicurezza compresi) oltre ad IVA 21% e per complessivi Euro 63.646,00;

VISTA la Determinazione dell'Ufficio Tecnico Comunale n. 148 del 28 novembre 2013 di approvazione e liquidazione del II° SAL e **Certificato di Pagamento n. 2** all'Impresa BERTINI s.r.l. corrente in Località Miniere, RIVA VALDOBBIA (VC), per l'importo di Euro **50.900,00** (oneri per la sicurezza compresi) oltre ad IVA 22% e per complessivi Euro 62.098,00;

TENUTO CONTO pertanto che , stante gli acconti già corrisposti all'Impresa BERTINI s.r.l., resta il credito residuo pari ad Euro **1.335,03** oltre ad IVA 22% e per complessivi Euro 1.628,74, giusta fattura in atti della Ditta BERTINI s.r.l. n. 11 del 24 gennaio 2014;

VISTA la Determinazione dell'Ufficio Tecnico Comunale n. 103 del 07 settembre 2010 di approvazione e liquidazione della parcella n. 87 del 15 giugno 2010 - I° ACCONTO - della Dott.ssa FIAMMENGIO Claudia dello Studio TERRITORIUM, Direttore dei Lavori, nell'importo complessivo IVA e contributi compresi di Euro **8.818,83**;

VISTA la Determinazione dell'Ufficio Tecnico Comunale n. 40 del 24 aprile 2013 di approvazione e liquidazione della parcella n. 160 del 16 novembre 2011 - II° ACCONTO - della Dott.ssa FIAMMENGIO Claudia dello Studio TERRITORIUM, Direttore dei Lavori, nell'importo complessivo IVA e contributi compresi di Euro **6.792,98**;

TENUTO CONTO pertanto che, stante gli acconti già corrisposti alla Dott.ssa FIAMMENGIO Claudia dello Studio TERRITORIUM, restano:

- il credito residuo III° acconto da liquidare di Euro 6.500,00, oltre ad IVA 22% e contributi per complessivi Euro **8.088,60**, giusta parcella in atti n. 100 del 18 novembre 2013;

- il credito residuo A SALDO da liquidare di Euro 343,29, oltre ad IVA 22% e contributi per complessivi Euro **427,19**, giusta parcella in atti n. 35 del 15 gennaio 2014;

- l'importo di Euro **2.000,00** IVA 22% e contributi compresi, per redazione Piano di Utilizzo per la gestione terre e rocce da scavo, giusta parcella in atti n. 101 del 18 novembre 2013;

RICHIAMATA la Determinazione dell'Ufficio Tecnico Comunale n. 44 del 08 maggio 2013 con cui è stata incaricata la TELECOM per lavori di spostamento palo di linea TELECOM, nell'importo complessivo di Euro 883,69 IVA competente compresa;

VISTA la fattura n. C12020131001435797 del 24 dicembre 2013, della TELECOM per lavori di spostamento palo di linea TELECOM, nell'importo complessivo di Euro 635,62 IVA 22% compresa, in atti di questo Ente in data 08 gennaio 2014 al prot. Gen. 44;

VERIFICATO che recentemente l'aliquota IVA è stata adeguata al 22% e pertanto nel quadro economico definitivo di approvazione degli atti di contabilità finale si terrà conto dell'adeguamento normativo in questione;

RITENUTO di provvedere all'approvazione degli atti in questione;

PRESO ATTO che il codice CUP dell'intervento risulta essere: **E49H09000520001**;

PRESO ATTO che il codice CIG dell'intervento risulta essere: **4189378018**;

PRESO ATTO che il codice CIG del servizio di progettazione e D.L. risulta essere: **Z5607F7B88**;

VISTA la documentazione attinente al D.U.R.C. (Documento di Regolarità Contributiva) della Ditta BERTINI s.r.l. allegata in copia alla presente Determinazione, rilasciato dagli Enti competenti in data 04 febbraio 2014 su richiesta del Comune di Postua (DURC regolare ai sensi di Legge ed avente validità per gg. 120);

VISTA la documentazione attinente al D.U.R.C. (Documento di Regolarità Contributiva) della Dott.ssa FIAMMENGO Claudia dello Studio TERRITORIUM allegata in copia alla presente Determinazione, rilasciato dagli Enti competenti in data 11 febbraio 2014 su richiesta del Comune di Postua (DURC regolari del personale dello Studio TERRITORIUM ai sensi di Legge ed avente validità per gg. 120);

RITENUTO pertanto di dover procedere con l'approvazione degli atti in questione,

DETERMINA

1) di approvare gli atti di contabilità finale, Stato Finale e **Certificato di Regolare Esecuzione** (che sostituisce ai sensi e per gli effetti di Legge il certificato di collaudo) inerenti alle opere di **STUBAMENTO ED ADEGUAMENTO SEZIONI DI DEFLUSSO RIO DELLA PIATTA E RII MINORI** eseguiti dall'Impresa BERTINI s.r.l. corrente in Riva Valdobbia (VC), nell'importo netto di Euro 104.835,03 oltre ad IVA competente e secondo le documentazioni in atti (aliquota IVA variabile, 21% e 22% secondo fatture in atti e allegate alla contabilità);

2) di liquidare all'Impresa BERTINI s.r.l. l'importo a saldo dei lavori, così come risultante dallo Stato Finale, l'importo di Euro 1.335,03, oltre ad IVA 22% e per complessivi Euro 1.628,74 prendendo atto della regolarità del DURC in atti (rilasciato dagli Enti competenti in data 04 febbraio 2014 su richiesta del Comune di Postua), imputando la spesa complessiva al cap. 3357 intervento 02.09.04.01 del Bilancio 2014 in conto RR.PP.;

3) di approvare e liquidare le seguenti parcelle della Dott.ssa FIAMMENGO Claudia:

- il credito residuo **III° acconto** di Euro 6.500,00, oltre ad IVA 22% e contributi per complessivi Euro 8.088,60, giusta parcella in atti n. 100 del 18 novembre 2013;
- il credito residuo **A SALDO** di Euro 343,29, oltre ad IVA 22% e contributi per complessivi Euro 427,19, giusta parcella in atti n. 35 del 15 gennaio 2014;
- l'importo di Euro 2.000,00 IVA 22% e contributi compresi, per redazione Piano di Utilizzo per la gestione terre e rocce da scavo, giusta parcella in atti n. 101 del 18 novembre 2013,

con imputazione della spesa complessiva di Euro 10.515,79 al cap. 3357 intervento 02.09.04.01 del Bilancio 2014 in conto RR.PP.;

ovare e liquidare la fattura n. C12020131001435797 del 24 dicembre 2013 della TELECOM nell'importo
vo IVA 22% compresa di Euro 635,62, imputando la spesa complessiva al cap. 3357 intervento
del Bilancio 2014 in conto RR.PP.;

dere atto che il **QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO DEFINITIVO** viene ad essere il seguente:

to totale LAVORI compresi oneri sicurezza e IVA.....	Euro	127.372,74
Tecniche progettazione, D.L. e adempimenti sicurezza, IVA e cont. compresi.....	Euro	24.127,60
i, accertamenti ed indagini, Piano terre e rocce da scavo, IVA e cont. Compresi.....	Euro	2.000,00
amenti ai pubblici servizi (spostamento palo Telecom).....	Euro	635,62
RUP	Euro	354,38

Totale complessivo Spesa sostenuta	Euro	154.490,34
---	-------------	-------------------

Economie	Euro	69.999,17
----------	------	-----------

TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO Euro 224.489,51

atto che il codice CUP dell'intervento risulta essere: **E49H09000520001**;

atto che il codice CIG dell'intervento risulta essere: **4189378018**;

atto che il codice CIG del Servizio di progettazione, D.L. risulta essere: **Z5607F7B88**;

adere atto di quanto contenuto negli artt. 3 e seguenti della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 circa la
ità dei flussi finanziari, che la Ditta **BERTINI s.r.l.** nonché la Dott.ssa **FIAMMENGO Claudia** assumono
della tracciabilità dei flussi finanziari, restando inteso che in caso contrario il contratto tra le parti è da
nullo;

e atto del rispetto dell'art. 191 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i..



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to: (RASINO Geom. Giovanni)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, 1° c., del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, il sottoscritto esprime, sulla proposta della presente di deliberazione, il seguente parere, in ordine alla sola regolarità tecnica.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Prov. di (RASINO Geom. Giovanni)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

si attestano la regolarità contabile, copertura finanziaria (art. 153 c.3,4 e 5 d.lgs.267/2000) e la registrazione dell'impegno di spesa N.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to: (PASSUTO Lucietta)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Reg. pubbl. n.

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio informatizzato del Comune di Postua dal giorno _____ al giorno _____ per rimanervi quindici giorni consecutivi.